

تحريراً في : 2024 / 06 / 09

تقرير فني

(مشروع عمائر سكنية – حي النرجس – نوناً 38)

المحترمين

السادة / مؤسسة نخبة المساكن للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بعد الأطلاع علي أعمال التنفيذ بالموقع والجدول الزمني المتفق عليه بالعقد نفيديكم بالآتي :-

- 1- تأخير في الجدول الزمني والمدة المتفق عليها لتنفيذ المشروع ، وعدم تواجد فريق فني لمتابعة المشروع ، وعدم الإلتزام بحجم العمالة المناسب لمشروعنا (بنائين + حدادين) .
- 2- رداً علي طلبكم بخصوص الدفعة الخاصة بسقف الدور الأول وجب التنويه علي أن الدفعة تعتبر مستحقة في حالة الإنتهاء من أعمال المباني والأعتاب والأسقف كاملة ، لذا نؤكد علي ضرورة إخلاء الخشب والبدء في أعمال المباني الخاصة بالدور الأول وكذلك الأعتاب كاملة .
- 3- عدم تواجد المواد والمعدات اللازمة لإنهاء المشروع ، كعدم تواجد الأخشاب والسقاييل بشكل كافي .
- 4- عدم الإلتزام بتعليمات مدير المشروع ، وعدم الإلتزام بتعديل الملاحظات مما أدي لزيادة عدد زيارات المكتب الإستشاري المشرف علي المشروع ، وبناءاً عليه يتحمل المقاول جميع تكاليف الزيارات الناتجة عن تكرار الملاحظات ، وذلك بسبب الإهمال من طرف النجارين والحدادين .
- 5- وجود تعشيش في جميع العناصر الإنشائية : (أعمدة + أسقف + كمرات + درج السلالم) ، وتم التنبيه مراراً وتكراراً ، ولم تتم المعالجة إلي الآن ، وبناءاً عليه يتحمل المقاول تكاليف المعالجة وما يترتب عليها من أضرار ، مثل : (وجود مشاكل في اللياسة نتيجة وجود تكريش في الأعمدة والكمرات + وجود مشاكل في تركيب درج السلالم الرخام نتيجة وجود أخطاء فادحة في تقسيط الدرج) .

- 6- وجود زيادات في عرض قلبات السلالم ، مما يؤثر سلباً علي أعمال اللياسة ، وبناءً عليية وجب قص جميع الزيادات حتي الوصول للبعد المطلوب والمعتمد في المخطط الإنشائي .
- 7- عدم تنفيذ أعتاب الدور الأرضي حتي الآن ، كذلك القواطع الخارجية الفاصلة في الأحواش .
- 8- عدم تنفيذ درجة السلم بين المنسوبين بالدور الأرضي (الفرق بين المنسوب المنخفض والمرتفع) .
- 9- عدم الإلتزام بفك الشدة الخشبية للدور الأول في الموعد المحدد ، رغم مرور أكثر من 20 يوم ، مما تسبب في تأخر أعمال المباني ، ومن ثم تأخر أعمال التشطيب للمشروع .
- 10- وجود مخلفات خرسانية عقب أعمال صب الخرسانة يجب إزالتها في جميع الوحدات .
- 11- عدم الإهتمام بنظافة الموقع من الأخشاب والمرابيع المتناثرة التي يجب إزالتها وترحيل جميع المواد من منطقة المواقف تمهيداً لأعمال الموقع العام وتمديد مواسير الصرف وكابلات الكهرباء .
- 12- وجود ملاحظات فنية متكررة فيما يخص تركيب الأعمدة وترحيل الأساير وتربيط وتقسيط الكانات بالشكل الأمثل ، كذلك لاحظنا عدم تكثيف الكانات في الثلث الأول والأخير .
- 13- لاحظنا وجود تعشيش متكرر في الكمرات نتيجة عدم الإلتزام بوضع البسكوت الخرساني .
- 14- ضرورة توفير مجموعات بنائين تكفي (الملاحق العلوية + الدور الأول) ، حيث أنه إلي الآن لم نبدأ في مباني الدور الأول ، مع ضرورة توفير أماكن لتشوين المواد (رمل + أسمنت + بلوك) .
- 15- مرفق للتقرير الفني تقرير مصور لبعض الملاحظات الفنية بالموقع يجب معالجتها عاجلاً.

والله الموفق والمستعان ،،

المدير العام

مدير المشاريع

أستاذ / عمر عبد العزيز الهدلق

مهندس / علاء الدين سُليمان الوحش